

Übereinstimmungserklärung



Abnahme einer Regenwasserbehandlungsanlage DRAINFIX CLEAN

Bauvorhaben/Anlage:

Standort:

Auftraggeber/Betreiber:

Auftragnehmer/Baufirma:

Erklärung:

Hiermit wird bestätigt, dass die oben genannte dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage gemäß den Einbauhinweisen des Herstellers (gültige Fassung) und Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung errichtet, installiert und geprüft wurde.

Folgende Kontrollen (gemäß DIBt-Zulassung) wurden durchgeführt:

Art der Kontrolle:	ja	nein
Sichtkontrolle auf ordnungsgemäßen Zustand		
Ausführung entsprechend den Planungsunterlagen einschließlich der ordnungsgemäßen Ausführung der Vorarbeiten		
Die gleichmäßige Höhe der Substratschüttung ist im Vergleich zur Höhe der Einlegekante der Abdeckung in den Rinnenelementen an mehreren Stellen kontrolliert worden (siehe Tabelle „Rinntypische Filtersubstrathöhen“ auf der Rückseite).		

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Auftragnehmer/Baufirma:

Die Anlage wird hiermit als ordnungsgemäß und vertragskonform abgenommen.

Ort/Datum

Unterschrift Auftragnehmer

Unterschrift Auftraggeber

Anlage:**Rinntypische Filtersubstrathöhen als Abstand zwischen Oberkante-Abdeckung und Oberkante-Filtersubstrat nach Einbau (in cm).**

Rinntyp	Substrathöhe (cm) nach Einbau	Substrathöhe (cm) nach Setzung
DRAINFIX CLEAN FSU 300 Typ 01	7	8,5
DRAINFIX CLEAN FSU 300 Typ 010	11,5	13
DRAINFIX CLEAN FSU 300 Typ 020	16,5	18
DRAINFIX CLEAN FSU 300 Typ 01H	27	28,5
DRAINFIX CLEAN FSU 400 Typ 01	18	19,5
DRAINFIX CLEAN FSU 400 Typ 01H	27	28,5
DRAINFIX CLEAN FSU 500 Typ 01	26,5	28
DRAINFIX CLEAN RNC 400 Typ 010	18	19,5

*Die Höhendifferenz sollte nicht mehr als 10 mm betragen. Das Filtersubstrat wird unter Einbezug einer Setzung von ca. 1,5 cm eingebaut. Bei Nutzung der rinntypischen Zugscharre gemäß der Einbauhinweise ist diese Setzung einkalkuliert. Das Filtersubstrat setzt sich i. d. R. nach einem stärkeren Regenereignis.